

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมุทรปราการ

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงาน	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล									
	1. โครงการสร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและสนับสนุนระบบป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสมุทรปราการ									
	1.1 กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ									
1	1.1.1 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ		45,030,000.00	แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการก่อสร้างของโครงการ ระยะเวลา 270 วัน		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา			อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา วงเงิน 44,930,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 100,000 บาท
	2. โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน									
	2.1 กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
2	2.1.1 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้าน พืช ประมง ปศุสัตว์		2,294,900.00							
	กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการผลิตและ แปรรูปข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	266,600		แผนการดำเนินงาน : 1.1.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP 1.2 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 1.3 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิต ข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน 1.4 การติดตามประเมินผลโครงการ	36,855.00	• จัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 2-3 และ จัดซื้อวัสดุการเกษตรแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้รายงานผลการซื้อ จ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา • เบิกจ่ายแล้ว 36,855 บาท	70.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง
	กิจกรรม 2 : ส่งเสริมการผลิตมะม่วง น้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	613,100		2.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.2 จัดทำแปลงสาธิต/เรียนรู้การ ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดี 2.3 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิต มะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดี 2.4 การติดตามประเมินผลโครงการ	22,700.00	• จัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 2-3 จำนวน 4 วัน และจัดซื้อวัสดุการเกษตรแล้ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้ รายงานผลการซื้อจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง รอลงนามสัญญา • เบิกจ่ายแล้ว 22,700 บาท	50.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	<b>กิจกรรม 3 :</b> ส่งเสริมการผลิตมะพร้าว น้ำหอมเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	204,100		3.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า 3.2 จัดทำแปลงสาธิตการปลูก มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า 3.3 จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูก มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า 3.4 การติดตามประเมินผลโครงการ		• จัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 3-4 จำนวน 25 คน 4 วัน จัดซื้อวัสดุการเกษตร แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้ รายงานผลการซื้อจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง รอลงนามสัญญา	30.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง
	<b>กิจกรรม 4 :</b> ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและ พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	371,600		4.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตสมุนไพรและพืชผักปลอดภัย และได้มาตรฐาน 4.2 จัดทำแปลงสาธิตการผลิต สมุนไพรและพืชผักปลอดภัยและได้ มาตรฐาน 4.3 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตผัก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 4.4 การติดตามประเมินผลโครงการ		• จัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 3-4 จำนวน 30 คน 4 วัน และจัดซื้อวัสดุ การเกษตรแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้รายงานผลการซื้อจ้างแล้ว อยู่ ระหว่างรอลงนามสัญญา	15.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง
	<b>กิจกรรม 5 :</b> ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชั้นโรง ปลอดภัยสร้างรายได้	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	135,700		5.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เพาะเลี้ยงชั้นโรงปลอดภัย 5.2 แปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงชั้นโรง ปลอดภัย 5.3 แปลงส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ชั้นโรงปลอดภัย 5.4 การติดตามประเมินผลโครงการ	41,600.00	• ดำเนินการในไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 40 คน 4 วัน • จัดซื้อวัสดุการเกษตรแล้วเสร็จ ตรวจสอบ รับของแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และ มอบวัสดุให้แก่เกษตรกรต่อไป • เบิกจ่ายแล้ว 41,600 บาท	90.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	<b>กิจกรรม 6 :</b> ส่งเสริมการผลิตพลาสติกให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อเชื่อมโยงการยื่นขอใช้ตรา GI พลาสติกบางบ่อ  - เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายจาก 50 ราย ลดลงเหลือ 25 ราย งบประมาณ 316,200 บาท ตามมติ ก.บ.จ.ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ 24 ม.ค.66	สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรปราการ	632,400		6.1 อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพื่อเชื่อมโยงการยื่นขอใช้ตรา G 6.2 การตรวจประเมินและรับรองการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP 6.3 การติดตามประเมินผลโครงการ	16,550.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายจาก 50 ราย ลดลงเหลือ 25 ราย งบประมาณ 316,200 บาท ตามมติ ก.บ.จ.ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ 24 ม.ค.66</li> <li>• ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 รุ่น รวม 25 ราย</li> <li>• ลงนามสัญญาจ้างตรวจประเมินและรับรองการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP แล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66</li> <li>• เบิกจ่ายแล้ว 16,550 บาท</li> </ul>	40.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง
	<b>กิจกรรม 7 :</b> พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ	71,400		7.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 7.2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 7.3 การติดตามประเมินผลโครงการ	71,400.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินการแล้วเสร็จ</li> <li>• เบิกจ่ายแล้ว 71,400 บาท</li> </ul>	100.00	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง
	3. โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน									
	3.1 กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
3	3.1.1 การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่า ครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ	3,500,000.00		แผนการดำเนินงาน : • ลงนามสัญญา 20 ธ.ค.65 เริ่มต้น สัญญา 21 ธ.ค.65 - 8 ก.ค.66 กำหนดจัดงานเดือนละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 อำเภอบางบ่อ (ม.ค. 66 จำนวน 3 วัน/80 คูหา) ครั้งที่ 2 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ก.พ. 66 จำนวน 3 วัน/80 คูหา) ครั้งที่ 3 อำเภอพระประแดง (มี.ค. 66 จำนวน 3 วัน/80 คูหา) ครั้งที่ 4 อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เม.ย. 66 จำนวน 5 วัน/80 คูหา)		• ดำเนินการจัดงานแล้ว 4 ครั้ง	67	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.เอ็กซ์ทริม อินเตอร์มีเดีย จำกัด วงเงิน สัญญา 3,450,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 50,000 บาท
					ครั้งที่ 5 อำเภอบางพลี (พ.ค. 66 จำนวน 3 วัน/80 คูหา) ครั้งที่ 6 อำเภอบางเสาธง (มี.ย. 66 จำนวน 3 วัน/80 คูหา)					
	4. โครงการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	4.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม									
4	4.1.1 การเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ	1,157,200		แผนการดำเนินงาน : 1. อบรมเสริมสร้างและพัฒนา ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พร้อมการขับเคลื่อน ด้านการตลาดออนไลน์ จำนวน 50 คน 2 วัน งบประมาณ 101,200 บาท 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 1,056,000 บาท • ลงนามสัญญา 3 ม.ค.66 เริ่มต้นสัญญา 4 ม.ค. - 2 ก.ค.66 ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน (ไตร มาส 2 - 3)	340,880.30	กิจกรรมที่ 1 • ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 82,700 บาท กิจกรรมที่ 2 • เบิกเงินค่าจ้างงวด 1 แล้ว จำนวน 258,180.30 บาท	35	เป็นไปตามแผน	กิจกรรมที่ 1 วิธีดำเนินการเอง กิจกรรมที่ 2 วิธีจ้างเหมาโดย บริษัท อินโนเวชั่น พรีนซ์ จำกัด วงเงินสัญญา จำนวน 860,601 บาท มีเงินเหลือจ่าย 195,399 บาท
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขปศุสัตว์ และสาธารณสุขอย่าง เพียงพอ และทั่วถึง									
	1. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่ การแข่งขันในประชาคมอาเซียน									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	1.1 กิจกรรมหลัก : การขยายโอกาสในการ สร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ									
5	1.1.1 พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ อิสระ	สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ	345,000		แผนการดำเนินงาน : 1. สำรวจ ข้อมูลความต้องการใน การประกอบอาชีพของแรงงานนอก ระบบและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จำนวน 120 คน 2. จัดทำรายละเอียดกิจกรรม/ หลักสูตร 3. ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อ ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 120 คน 4. ติดตามผลและรายงานผลการ ดำเนินการ	183,200.00	• จัดอบรมแล้ว จำนวน 4 รุ่น เบิกจ่าย แล้ว 183,200 บาท • อยู่ระหว่างกำหนดการอบรมอีก 2 รุ่น คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว เสร็จภายในไตรมาส 3	67	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง
	2. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs/วิสาหกิจ ชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาด สินค้าสู่สากล									
	2.1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
6	2.1.1 กิจกรรม 1 อำเภอ 1 Collection	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	705,300		แผนการดำเนินงาน : 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 คน งบประมาณ 105,300 บาท 2. ออกแบบ 20 ผลิตภัณฑ์ 600,000 บาท	105,300.00	• กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการอบรมแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 105,300 บาท • กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดวัน ลงประกาศเชิญชวนคาดว่าจะลง ประกาศได้ภายในเดือนเมษายน 2566 และกำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการดำเนิน กิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1	30	เป็นไปตามแผน	กิจกรรมที่ 1 วิธีดำเนินการเอง กิจกรรมที่ 2 วิธีจ้างเหมา
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขต เศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหาร จัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคม ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน									
	1. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยง ถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการ ประชาชน และภาคธุรกิจ									
	1.1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหลักที่ชำรุด หรือทรุดโทรม									
7	1.1.1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร ต.แพรงษาใหม่ อ. เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		30,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 21 ก.พ. - 20 มิ.ย. 66 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตาม สัญญา			ผู้รับจ้าง บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 28,265,000 บาท มีเงินเหลือ จ่าย 1,735,000 บาท



ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
8	1.1.2 การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี-บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 – 22+900 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ต.บางปลา, ต.บางเสาธง อ.บางพลี, อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ		26,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 21 ก.พ. - 20 มิ.ย. 66 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามสัญญา			ผู้รับจ้าง บ.สุวดี จำกัด วงเงิน 25,015,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 985,000 บาท
	<b>1.2 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม</b>									
9	1.2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ		13,400,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 29 ธ.ค.65 - 25 ส.ค.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 14.70	14.70	ไม่เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.ชินนาคค คอนกรีต จำกัด วงเงินสัญญา 13,390,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
10	1.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ		9,200,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 14 ม.ค.66 - 11 ส.ค.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 28.02	28.02	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็นชัยปากน้ำ วงเงิน 9,106,200 บาท มีเงินเหลือจ่าย 93,800 บาท
11	1.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.1006 - สถานีการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ		14,250,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 29 ธ.ค.65 - 26 ก.ค.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน)	1,770,720.00	• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 58.45 เบิกจ่ายแล้ว 1,770,720 บาท	58.45	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง หจก.พัฒนศิลป์การช่างและค้าไม้ วงเงิน 13,117,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 1,133,000 บาท
12	1.2.4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง - คลองกระอ่อม (ช่วงที่ 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ		5,200,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 14 ม.ค.66 - 12 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 94.29	94.29	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็นชัยปากน้ำ วงเงิน 4,916,100 บาท มีเงินเหลือจ่าย 283,900 บาท

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
13	1.2.5 งานปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยง ในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	สำนักงานทางหลวง ชนบท ที่ ๑ (ปทุมธานี)		38,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 5 ม.ค.66 - 2 ส.ค. 66 (ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • อยู่ระหว่างผลิตแผ่นป้ายจราจร, หล่อ ฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง, ผลิตโคมไฟ • อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาติตรบบ สาธารณูปโภค (ประปา และท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.)	2.97	ไม่เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 30,355,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 7,645,000 บาท
14	1.2.6 งานขุดลอกท่อระบายน้ำ (Repair of Culvert) โดยใช้รถดูดโคลนเลน ระบบฉีดน้ำ แรงดันสูง จำนวน 3 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ		24,000,000	แผนการดำเนินงาน : ทำความสะอาดบ่อพักและท่อ ระบายน้ำ (ชนทั้ง) โดยใช้รถดูดโคลน เลนระบบฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 สายทาง 1. สายทาง สป.1006 แยกทาง หลวงหมายเลข 3 เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 2. สายทาง สป.4009 แยกทาง หลวงหมายเลข 3344 - ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 3. สายทาง สป.2001 แยกทาง หลวงหมายเลข 34 - บ้าน ลาดกระบัง อำเภอบางพลี,อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ • สัญญาเริ่มต้น 28 ก.พ. - 25 ก.ย.		• ตรวจสอบงานวันที่ 4 เม.ย.66 จุดที่ 1 - 3 เป็นเงิน 6,543,439.50 บาท	32.09	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.มณีพญา จำกัด วงเงิน 23,968,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 32,000 บาท
	1.3 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงสัญญาณจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทาง คมนาคมสายหลัก สายรอง									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
15	1.3.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและ ไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบท หมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ		7,720,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 29 ธ.ค.65 - 27 พ.ค.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	4,480,237.77	• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 56.49 เบิกงวด 1 แล้ว จำนวน 4,153,378.46 บาท หักล่วงหน้า 830,675.69 บาท คงเหลือ 3,322,702.77 บาท	56.49	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด วงเงิน 7,716,900 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 3,100 บาท
16	1.3.2 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป. 2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี, อำเภอบางเสา ธง จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ		20,700,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 18 ม.ค. - 15 ส.ค. 66 (ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 8.36	8.36	ไม่เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บริษัท เกตเวย์ วงเงิน 20,698,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 2,000 บาท
17	1.3.3 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและงาน อำนวยความสะดวก สาย สป.4010 เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน (กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+125) อำเภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ		5,500,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 29 ธ.ค.65 - 27 พ.ค.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 62.54	62.54	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.พี เอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011 จำกัด วงเงิน 5,499,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 1,000 บาท
18	1.3.4 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัด บางหญ้าแพรกและทางขนาน ตำบลบางหญ้า แพรก อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ		5,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 17 ธ.ค.65 - 15 พ.ค.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	2,213,427.64	• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ผลดำเนินงานร้อยละ 65.17	65.17	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.ถาวรพัฒนา จำกัด วงเงิน 4,979,500 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 20,500 บาท
	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	1. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยง ถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการ ประชาชน และภาคธุรกิจ									
	1.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาและปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว									
19	1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพถนนเพื่อความปลอดภัยย่านชุมชนและผู้ใช้ทางสัญจรจังหวัด สมุทรปราการ งานติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ ควบคุมเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรและ ทรัพย์สินทางราชการ ถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 60+250) – บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	สำนักงานทางหลวง ชนบท ที่ ๑ (ปทุมธานี)		9,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 17 ม.ค.66 - 15 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)	1,301,850.00	• เบิกเงินล่วงหน้า 15% แล้ว จำนวน 1,301,850 บาท • อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • อยู่ระหว่างติดตั้งไฟ/ผลิตเสาและป้าย overhang	35.80	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง บ.ต.ทรัพย์ ศิริ จำกัด วงเงิน 8,679,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 321,000 บาท
20	1.1.2 การปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้ง ป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง ระยะทาง 13.130 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง, อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานทางหลวง ชนบท ที่ ๑ (ปทุมธานี)		9,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้น 17 ม.ค.66 - 15 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • อยู่ระหว่างติดตั้ง Guard Rail/งาน ป้ายจราจร	23.98	ไม่เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.พี เอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011 จำกัด วงเงิน 8,990,000 บาท มีเงินเหลือ จ่าย 10,000 บาท

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
21	1.1.3 การปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้ง ป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบาง เสาธง - บ้านข้างตาย ระยะทาง 8.025 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง, บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ	สำนักงานทางหลวง ชนบท ที่ ๑ (ปทุมธานี)		9,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้นสัญญา 17 ม.ค. - 15 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • ระหว่างติดตั้งป้ายจราจร	46.14	เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง บ.พี เอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011 จำกัด วงเงิน 8,990,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 10,000 บาท
22	1.1.4 การปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้ง ป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช. 3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลองนิยมยาตรา ระยะทาง 10.010 กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานทางหลวง ชนบท ที่ ๑ (ปทุมธานี)		9,000,000	แผนการดำเนินงาน : • สัญญาเริ่มต้นสัญญา 17 ม.ค. - 15 มิ.ย.66 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน)		• อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา • อยู่ระหว่างติดตั้งป้ายจราจร/งานไฟ	24.42	ไม่เป็นไปตามแผน	ผู้รับจ้าง หจก.กุลกิจแอสโซซิ เอท วงเงิน 8,730,000 บาท มีเงิน เหลือจ่าย 270,000 บาท
	2. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการ ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ									
	2.1 กิจกรรมหลัก : ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขาน วิถีการถัก ร.ศ. 112									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
23	2.1.1 ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่า ขาน วิถีการณ ร.ศ. 112	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ	3,000,000		แผนการดำเนินงาน : 1. ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อ ต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 2. ออกแบบ ตกแต่ง จัดสถานที่ การแต่งกาย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ร.ศ. 112 3. จัดให้มีตลาดย้อนยุค/ซุ้ม/บูธสิน ค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ ของดีแต่ละ ชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการที่ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 4. จัดให้มีการแสดงน้ำพุประกอบ ดนตรี/ม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ/การ แสดงจินตภาพอิงประวัติศาสตร์ Light & Sound ที่นำเสนอ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของ วิฤตการณ ร.ศ. 112 5. จัดให้มีเวทีกลาง สำหรับการ แสดง		กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง ในวันที่ 11 เมษายน 2566 กำหนด จัดงานภายใน ไตรมาส 4			
	ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างควม ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาาระบบป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้ง โรคอุบัติใหม่									
	1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ									
	1.1 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้า ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
24	1.1.1 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	1,538,800		<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <p>1. คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาค/ประเทศ ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565 และมกราคม 2566 เป็นเงิน 63,840 บาท</p> <p>2. คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ประเทศ ระยะเวลา 6 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565 และเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 115,020 บาท</p>	564,300.00	<p>ประกอบด้วย 11 กิจกรรม เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มวงเงิน หน่วยดำเนินการจึงกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 กิจกรรม (กิจกรรม 1-7) เบิกจ่ายแล้ว 564,300 บาท</li> </ul>	63.64	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนนี้)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
					<p>3. จัดประชุมแกนนำชมรมและแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในช่วงเดือน มกราคม 2565 – พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 107,000 บาท</p> <p>4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการพัฒนาทักษะชีวิต ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 78,200 บาท</p> <p>5. คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท โรงเรียน, โรงงาน, ชุมชน และส่งประเภทจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 เป็นเงิน 290,470 บาท</p>					



ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
					<p>6. จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทน ส่งเข้าประกวดระดับภาค ในช่วงเดือน เมษายน 2566 เป็นเงิน 41,900 บาท</p> <p>7. จัดสัมมนาการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 204,600 บาท</p> <p>8. จัดประชุมรับคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงประเมินในพื้นที่ ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 121,000 บาท</p> <p>9. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในช่วง กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน</p>					

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
					10. จัดประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับภาค ในช่วงเดือน สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 229,100 บาท 11. จัดจ้างทำสื่อ TO BE NUMBER ONE เพื่อประชาสัมพันธ์สร้าง กระแสปลูกจิตสำนึกและสร้าง กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 60,000 บาท					
	2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย คุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ									
	2.1 กิจกรรมหลัก : สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังและ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ ชุมชน									

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
25	2.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิก เครือข่ายการเฝ้าระวังและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ	2,105,100		แผนการดำเนินงาน : อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เครือข่ายการเฝ้าระวังและรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ ชุมชน จำนวน 540 คน ระยะเวลา ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2-3 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้า ร่วมโครงการ 2. อบรมและศึกษาดูงาน	1,793,040.00	• จัดอบรมและศึกษาดูงานแล้ว จำนวน 2 รุ่น เบิกจ่ายแล้ว 1,793,040 บาท • คงเหลืออีก 1 รุ่นจัดในวันที่ 3-5 เม.ย.66	80	เป็นไปตามแผน	วิธีดำเนินการเอง