

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สมุทรปราการ

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ										
1	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน</p> <p>1.1 กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>1.1.1 การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000.00		<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <p>โดยวิธีจ้างเหมา กำหนดจัดงาน จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 5 วัน ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอบางพลี</p> <p>ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์</p> <p>ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอพระประแดง</p> <p>ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอบางเสาธง</p> <p>ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอบางบ่อ</p> <p>ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ</p>	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน 2567				

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
2	<p>1.2 กิจกรรมหลัก : ยกระดับผลิตภัณฑ์ ปากน้ำสู่ตลาดโลก (เซลล์แมนปากน้ำ)</p> <p>1.2.1 ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโก อินเตอร์ (เซลล์แมนปากน้ำ)</p> <p>2. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ นวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปรับตัว สู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)</p> <p>2.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม</p>	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000.00		<p>แผนการดำเนินงาน : โดยวิธีจ้างเหมา กำหนดจัดงาน จำนวน 4 ครั้ง ๆ 5 วัน โดยจัดในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก ดำเนินการจัดงานใน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการ จัดงานในช่วงเดือนกันยายน 2567</p>		อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน 2567			

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงานดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนนี้ใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
3	2.1.1 การเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	4,112,500.00		<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <p>กิจกรรมที่ 1 อบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พร้อมการขับเคลื่อนด้านการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน เนื้อหาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม - การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ <p>(วิธีดำเนินการเอง ดำเนินการ พ.ค.67)</p> <p>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ (วิธีการจ้างเหมา ดำเนินการ มิ.ย. -ส.ค. 67)</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ทดสอบตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง (40 ราย) ภายในประเทศ (กิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้า) โดยการนำไปแสดงที่ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 20 รายการ โดยการจัดงานแสดงสินค้า <p>(วิธีการจ้างเหมา ดำเนินการ ก.ย.67)</p>		อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 1-2 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน 2567 (ดำเนินการ พ.ค. - ส.ค. 67)			
4	3. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้วยแนวทาง BCG Model แบบบูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก									
	3.1 กิจกรรมหลัก : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้วยแนวทาง BCG Model แบบบูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก									
4	3.1.1 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร		6,391,900.00							
	กิจกรรม 1 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาในให้ได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	สำนักงานประมงจังหวัด สมุทรปราการ			<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน เม.ย. - มิ.ย.67 <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมบรรยายและเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลาใน 2. อบรมมาตรฐาน GAP กรมประมง 3. การตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) และการติดตามผลการประเมิน 4. ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาใน ต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) 		เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการในเดือน เม.ย.67			

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงานดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	<p>กิจกรรม 2 : การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช (มะม่วง น้ำดอกไม้ ข้าว กล้วยน้ำบัว ชันโรง สมุนไพร และพืชผัก)</p> <p>กิจกรรม 3 : การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง</p> <p>กิจกรรม 4 : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์เปิดปากน้ำ (นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยใช้อย่างง่าย)</p> <p>กิจกรรม 5 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กิจกรรม 6 : การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กิจกรรม 7 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model</p>	<p>สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>			<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน เม.ย. - มิ.ย.67 <p>กิจกรรมที่ 2.1 การผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า</p> <p>กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมการผลิตกล้วยน้ำบัว</p> <p>กิจกรรมที่ 2.4 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ</p> <p>กิจกรรมที่ 2.5 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง</p> <p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน ก.ค. - ก.ย.67 <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดภัยในเมือง 2. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการเลี้ยงไส้เดือนดินและผลิตมูลไส้เดือน 3. จัดทำแปลงสาธิตการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยในเมือง 4. จัดทำแปลงสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินและผลิตมูลไส้เดือน <p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน ก.ค.67 <p>จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ตู้ฟักไข่และการผลิตตู้ฟักไข่อย่างง่าย</p> <p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน ก.ค.67 <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมพัฒนาศักยภาพ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ 2. ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการที่ดีสำหรับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ <p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ย.67 <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2. การติดตาม ประเมินผล <p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย.67 <p>อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model</p>		<p>อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม</p> <p>อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม</p> <p>อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม</p> <p>อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม</p> <p>อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม</p> <p>อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม</p>			

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงานดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนนี้ใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
	<p>กิจกรรม 8 : การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ ผลิตสบงบ่อ</p> <p>กิจกรรม 9 : การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับบริการประชาชน และภาคธุรกิจ</p> <p>1.1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุด หรือทรุดโทรม</p>	<p>สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ</p>			<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค.67 <p>จ้างเหมาบริการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ พร้อมเจรจาธุรกิจ</p> <p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค.67 <p>จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาจัดงานการจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ</p>		<p>อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโครงการ และเตรียมประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป</p> <p>เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย.67</p>			
5	<p>1.1.1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 1) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+525 ทางหลักด้านซ้ายทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร</p>	<p>แขวงทางหลวงสมุทรปราการ</p>		25,000,000	<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567 		<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567 			
6	<p>1.1.2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 2) ระหว่าง กม.6+835 - กม.8+760 ทางหลักด้านขวาทาง และกม.9+355 - กม.9+800 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร</p>	<p>แขวงทางหลวงสมุทรปราการ</p>		23,500,000	<p>แผนการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567 		<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567 			

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงาน	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
7	1.1.3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 3) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+700, กม.8+600 - กม.9+400 และกม. 9+950 - กม.10+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว และตำบลบางพลี ใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร 1.2 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		26,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
8	1.2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ		16,500,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
9	1.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดทองรำไพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ		21,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
10	1.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ คคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านคลอง มอญ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทร เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.600	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ		15,200,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
11	1.2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดศรีคง - บ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.500	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ		16,250,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
12	1.2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ คคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านลูกวัว ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ		12,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงานดำเนินการ	(3) งบ ดำเนินงาน/งบ รายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่า ดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อย ละผลการ ดำเนินการ	(9) ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
13	1.3 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงสัญญาณจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทาง คมนาคมสายหลัก สายรอง 1.3.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.16+000 - กม.23+300 ร่องกลางระหว่างทางหลัก ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ งาน 416 ต้น ตำบลบางโลง อำเภอบางพลี และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		20,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรมต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เมษายน 2567			
14	1.3.2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.27+000 - กม.40+000 ปริมาณ งาน 740 ต้น ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		35,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรมต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เมษายน 2567			
15	1.3.3 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวง หมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม. 20+017 (แยกสำโรง), กม.20+325 (แยกปู่เจ้า) และทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.0+275 (แยกตรง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		10,500,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
16	1.3.4 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวง หมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.15+910 (บริเวณสะพานต่างระดับแยก ศรีเทพาตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณ งาน 960.00 เมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		20,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
17	1.3.5 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวง หมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ (ตอน 2) ที่ กม.18+800 (บริเวณสะพาน ยกระดับข้ามจุดกัลป์รด) ตำบลบางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ		20,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงานดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
18	1.3.6 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม. 13+541 (บริเวณสะพานต่างระดับกิ่งแก้ว) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 860.00 เมตร	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ		18,000,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567		เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภายในเดือน เมษายน 2567			
19	1.3.7 งานติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ที่ระหว่าง กม.8+000 - กม.15+000 (บริเวณทางม้าลาย) และทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม. 7+300 - กม.23+000 (บริเวณทางม้าลาย) ปริมาณงาน 11 แห่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมืองสมุทรปราการ ตำบลบางพลีใหญ่ และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ		1,100,000	แผนการดำเนินงาน : • ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567		• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567			
20	ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายกยคุกคามด้านความมั่นคงรวมทั้งโรคอุบัติใหม่ 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 1.1 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1.1.1 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	1,363,400		แผนการดำเนินงาน : วิธีดำเนินการเอง 1. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE ระดับภาค/ประเทศ ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 170,000 บาท 2. กิจกรรมจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับภาค ในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 19,000 บาท 3. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดือน มีนาคม 2567 เป็นเงิน 18,000 บาท	256,500.00	• ดำเนินการแล้วเสร็จ (กิจกรรมที่ 1 - 3,5) • ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย (กิจกรรมที่ 3,5) • กำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 (กิจกรรมที่ 4) • เบิกจ่ายแล้วจำนวน 256,500 บาท	44	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม

ลำดับ	(1) โครงการ/กิจกรรม	(2) หน่วยงานดำเนินการ	(3) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท)	(4) งบลงทุน (บาท)	(5) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(6) ผลการเบิกจ่าย(บาท)	(7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อธิบายการดำเนินงานว่าดำเนินงานถึงขั้นตอนนี้ใด)	(8) ร้อยละผลการดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	(10) หมายเหตุ
					<p>4. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ระยะเวลา 5 วัน ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>5. กิจกรรมคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท โรงเรียน, โรงงาน, ชุมชน และสภ.จังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดือน มีนาคม 2567 เป็นเงิน 241,500 บาท</p> <p>6. กิจกรรมอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 181,000 บาท</p> <p>7. กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการพัฒนาทักษะชีวิต ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 89,800 บาท</p> <p>8. กิจกรรมจัดสัมมนาการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 191,600 บาท</p> <p>9. กิจกรรมเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในช่วง กรกฎาคม 2567เป็นเงิน 437,500 บาท</p>					